

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2023 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "01" октября 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Благоустройство территории кладбища в д. Волово Татарского района Новосибирской области»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Орловский сельсовет

Населенный пункт д. Волово

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	1 061 624,74	1 061 624,74
2	Финансовое обеспечение, всего:	982 640,78	982 640,78
2.1	средства Субсидии	755 877,53	755 877,53
2.2	средства бюджета поселения	151 175, 50	151 175,50
2.3	инициативные платежи, всего:	75 587,75	75 587,75
2.3.1	денежные средства граждан	75 587,75	75 587,75
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,0	0,0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	78 983,96	78 983,96
3.1	вклад жителей поселения	78 983,96	78 983,96
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,0	0,0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

Демонтаж старого ограждения и выкос травы и вырубка кустарников, вывоз строительного мусора

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01.05.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 01.06.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Орловского сельсовета Татарского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Агеев Александр Николаевич

Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Руководитель инициативной группы

Певнева Любовь Валерьевна

Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

01 октября 2024 г.